

דף הנחיות לקבלן לפני תחילת עבודה

ברוכים הבאים לאוניברסיטת ת"א :

לפני ביצוע עבודה במבנים בשטחי האוניברסיטה על הקבלן ומנהלי הפרויקט לעמוד בדרישות הנ"ל ע"פ הטבלה :
יש לסמן בטבלה .

סעיף	נושא	בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	הערות
1	עמידה בתנאי המכרז וחתימה על נספח הבטיחות				
2	סיור מקדים באתר העבודה עם מנהל פרויקט, קבלן, ממונה בטיחות, נציג הפקולטה (אב הבית)				
3	הכנת תיק בטיחות ע"י הקבלן על פי הדרישות הנ"ל :				
4	תיאור העבודה, שלבי עבודה ושימוש בכלים וציוד על פי שלבי העבודה, פרוט הסיכונים ודרכי מניעתם כגון: עבודה חמה, מקום מוקף, גובה, עבודות מנוף, ניתוקי חשמל לוטו (נעילת מפסקים ושילוט)				
5	רשימת טלפונים בעלי תפקידים וטלפונים בחרום				
6	תעודות עובדים כגון גובה, חשמלאים, רתכים, מנהל עבודה בבנייה – יש להציג העתק תעודות				
7	הדרכה שנתית לעובדים על פי סוג מקצוע-יש להציג אישור הדרכה				
8	הדרכה ע"פ דף מידע לעובד -יש להציג אישור הדרכה				
9	בדיקות רפואיות בהתאם לתקנות				
10	אישור חשמלאי לבדיקת ציוד חשמלי מטלטל כולל רשימת ציוד ומדבקות שמישות לציוד				
11	אישור בודק מוסמך למכונות ואבזרי הרמה				
12	בדיקת סולמות על ידי מנהל עבודה				
13	אישור מנהל עבודה לתקינות פיגומים				
14	שילוט בכניסה לאתר הכולל פרטי הקבלן האחראי, מנהל הפרויקט, תיאור העבודה				

יחידת בטיחות

☎ :03-6407555 :03-6408555 📠



				פרטי קבלנים נוספים, מנהל עבודה, אחראי באתר
נושאים לביצוע בשטח באתר העבודה				
15				סגירת אזור עבודה בהתאם לשלבי עבודה ע"י גידור ומחסומים ניידים
16				ציוד מגן אישי לכל עובד באתר כובע מגן +נעלי בטיחות S3 חובה
17				ציוד מגן בהתאם לצורך משקפי מגן, אוזניות, מסכה, ביגוד ארוך, רתמות וציוד לעבודה בגובה תקין ובתוקף
18				איסור עובד בודד באתר
19				בעבודות חמות כגון ריתוך, השחזה, חיתוך חובה צופה/משגיח אש בעל הדרכה בנושא כיבוי אש עם מטפה כיבוי אש 6ק"ג בצמוד והכרת אזור העבודה ופינוי חומרים דליקים, ניירות, גילונים וכו' והכרת טלפונים למקרה חרום
20				כניסת מבקרים ואורחים לאזורי בנייה – חובה ציוד מגן נעלי עבודה +כובע מגן
21				סדר וניקיון בכל שלבי העבודה ופינוי פסולת
22				חומרי בנייה ומכולות אשפה בכניסה למבנים לא יחסמו מעברי חרום ונגישות ויגודרו בסרט סימון
23				אין להכניס לתחומי האוניברסיטה חומרים מסוכנים וגזים ללא אישור בהודעה מראש וקבלת הנחיות
24				בעבודות ריתוך בתוך מבנים נדרש מפוח להוצאת עשן
25				עבודה בגובה –עבודות ממושכות ומאומצות יבוצעו ע"י פיגום נייד, סולמות ישמשו לעבודות קלות בלבד
26				מינוי נאמן בטיחות /ראש צוות בעל הכשרה מטעם הקבלן
27				נוכחות מלאה של מנהל עבודה באתר

יש לצרף את הטופס עם האישורים לתיק הקבלן והעתק למחלקת בטיחות

פרטי הקבלן	פרטי המאשר	תפקיד	פלפון	חתימה